

## **Информация**

### ***по результатам проверки управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МБУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в период 2010-2011 годы на финансирование строительства муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова***

В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом финансового управления города Владимира проведена проверка в управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МБУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в период 2010-2011 годы на финансирование строительства муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова.

В ходе проверки установлено следующее:

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по строительству объекта осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования город Владимир.

2. В ходе проверки предъявлен полный пакет документов на открытие финансирования, предусмотренный «Положением о формировании и финансировании адресной инвестиционной программы города».

3. Основные условия муниципального контракта подрядной организацией соблюдены.

4. В проверяемом периоде на финансирование строительства объекта осуществлялось привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования: в 2010 году – 57 303,3 тыс.руб. и в 2011 году (плановый объем) - 32 363 тыс.руб.

5. По итогам за 2010 год освоение бюджетных средств составило 100%, в 2011 году (по состоянию на 04.10.2011г.) средства бюджета города освоены на 97,8% и средства областного бюджета на 90,7%. На момент проверки объем неосвоенных средств областного бюджета, выделенных в 2011 году составил 3 003, 87936 тыс.руб.

6. Анализ движения бюджетных средств с момента финансирования главного распорядителя до перечисления средств на счет подрядной организации указывает на отсутствие длительных задержек средств на счетах управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МБУ «Владстройзаказчик».

7. На момент проверки по объекту дебиторской задолженности перед бюджетом не имеется.

По муниципальному контракту технологического присоединения объекта к электрическим сетям от 23.12.2010 № 336/269/57 на общую сумму 2 835,3512 тыс.руб. МБУ «Владстройзаказчик» оплачен аванс по 2 этапу присоединения в сумме 708, 8378 тыс.руб. (финансирование от 15.06.2011г.), который на момент проверки не подтвержден актом выполненных работ.

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в период 2010-2011 годы на финансирование строительства муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова не установлено.

Начальник финансового управления

В.А. Трусова